

PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2026-2031

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego
1	010	01043	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody w Wielkiej Łące
2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Dwór - etap VIII
3	010	01043	Budowa zbiornika retencyjnego oraz modernizacja kanału zrzutu wód popłucznych na SUW w Wielkiej Łące
4	010	01043	Wykonanie otworów eksploatacyjnych na stacjach uzdatniania wody - Wielka Łąka, Mariany, Piątkowo
5	600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Bielsk
6	750	75095	"Cyberbezpieczny Samorząd"
7	754	75405	Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu - Zakupy inwestycyjne
8	754	75412	Modernizacja garażu - OSP Kowalewo Pomorskie
9	754	75412	Wymiana ogrodzenia - OSP Mlewo
10	801	80101	Termomodernizacja hali sportowej i łącznika w zakresie ocieplenia dachu oraz wykonanie fundamentów wzmacniających w hali sportowej - realizacja w etapach
11	801	80101	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie oraz rozbiórka istniejącego budynku hali sportowej
12	801	80101	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie pod względem przepisów ochrony przeciwpożarowej

13	801	80104	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Przedszkolu Publicznym w Kowalewie Pomorskim
14	853	85395	Prace naprawcze budynku Dziennego Domu Pobytu przy Placu Wolności 1A w Kowalewie Pomorskim
15	900	90001	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Kowalewo Pomorskie
16	900	90015	Budowa linii elektroenergetycznej kablowej do zasilania istniejących opraw LED Elzanowo
17	900	90015	Budowa linii elektroenergetycznej kablowej do zasilania istniejących opraw LED Frydrychowo - Napole
18	900	90015	Budowa linii elektroenergetycznej kablowej do zasilania istniejących opraw LED Frydrychowo - Pluskowęsy
19	900	90015	Budowa linii elektroenergetycznej kablowej do zasilania istniejących opraw LED Kowalewo Pomorskie - Bielsk
20	900	90015	Budowa linii elektroenergetycznej kablowej do zasilania istniejących opraw LED Szychowo
21	900	90095	Rewitalizacja zbiornika wodnego w Chełmońcu i przekształcenie go w teren rekreacyjno - edukacyjny
22	921	92109	Modernizacja i przebudowa WDK Sierakowo
23	921	92120	Dotacja na prace konserwatorsko-restauratorskie przy ścianach fundamentowych i posadzce kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny i Małgorzaty w Wielkiej Łące
24	921	92120	Dotacja na przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich przy ogrodzeniu kościoła parafialnego pw. św. Bartłomieja w Chełmoniu
25	921	92120	Renowacja zabytkowego parku i dworu w Pluskowęsach
26	926	92601	Stacja uzdatniania wody
27	926	92601	Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta
28	926	92695	Przebudowa placu zabaw w miejscowości Kowalewo Pomorskie
29	926	92695	Doposażenie placu zabaw w dodatkowe elementy na terenie sołectwa Frydrychowo
Ogółem			

lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki		
		rok budżetowy 2026	z tego źródła	
			dochody własne jst	kredyty i pożyczki
2024-2026	3 505 770,00	3 168 831,38	993 135,86	0,00
	9 471,00	9 471,00	9 471,00	0,00
2025-2028	78 820,00	78 820,00	78 820,00	0,00
2025-2030	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00
2022-2026	4 973 528,09	139 463,73	139 463,73	0,00
2024-2026	850 000,00	834 754,77	0,00	0,00
	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2025-2026	126 572,45	34 598,15	34 598,15	0,00
	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
2021-2026	4 601 013,96	15 000,00	15 000,00	0,00
2024-2029	10 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2024-2026	434 858,51	54 602,90	54 602,90	0,00

	55 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2025-2027	1 240 402,00	741 760,00	741 760,00	0,00
2023-2026	5 769 664,00	2 119 382,21	119 382,21	0,00
2024-2029	73 358,00	10 209,00	10 209,00	0,00
2024-2030	318 758,00	0,00	0,00	0,00
2024-2030	276 999,00	0,00	0,00	0,00
2024-2031	189 914,00	0,00	0,00	0,00
2024-2031	94 342,00	0,00	0,00	0,00
2026	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00
2023-2026	2 013 824,18	1 367 654,71	46 740,00	0,00
2024-2026	612 244,90	600 000,00	0,00	0,00
2024-2026	300 000,00	294 000,00	0,00	0,00
2025-2030	86 715,00	86 715,00	86 715,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-2026	37 025,46	37 025,46	37 025,46	0,00
2025-2026	330 000,00	321 000,00	114 651,26	0,00
2026	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
	38 148 280,55	10 713 288,31	3 281 574,57	0,00

Źródła finansowania		rok budżetowy 2027	rok budżetowy 2028	rok budżetowy 2029
środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
0,00	2 175 695,52			
0,00	0,00			
0,00	0,00			
0,00	0,00	200 000,00	420 000,00	330 000,00
0,00	0,00			
150 255,86	684 498,91			
0,00	0,00			
0,00	0,00			
0,00	0,00			
0,00	0,00			
0,00	0,00	3 000 000,00	3 500 000,00	2 760 000,00
0,00	0,00			

0,00	0,00			
0,00	0,00	413 895,00		
2 000 000,00	0,00			
0,00	0,00			
0,00	0,00			
0,00	0,00			
0,00	0,00			
0,00	0,00			
0,00	0,00			
0,00	0,00			
1 320 914,71	0,00			
600 000,00	0,00			
294 000,00	0,00			
0,00	0,00			
0,00	0,00			
0,00	0,00			
0,00	206 348,74			
0,00	0,00			
4 365 170,57	3 066 543,17	3 613 895,00	3 920 000,00	3 090 000,00

TABELA NR 1

rok budżetowy 2030	rok budżetowy 2031				
		planowane zakończenie inwestycji VIII/2026; zadanie dofinansowane środkami z Urzędu Marszałkowskiego			
		tymczasowo odступujemy od realizacji			
930 000,00		realizacja inwestycji od 2027 roku, studnie niezbędne w celu zapewnienia wody mieszkańcom z terenu Gminy			
		rozliczenie za wykupy gruntów, czekamy na decyzje ze Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu			
		inwestycja zostanie zakończona w 2026 roku, realizacje ze środków grantowych			
		środki zostaną przekazane w VI/2026 roku			
		tymczasowo odступujemy od realizacji			
		inwestycja zakończona w V/2026 roku			
		inwestycja zostanie zakończona w 2026 roku, niezbędne będzie wykonanie rekuperacji			
		wydłużenie realizacji inwestycji o dwa lata, tj. do 2029 roku			
		inwestycja zakończona w I/2026 roku			

		inwestycja zakończona w IV/2026 roku
		planowane zakończenie inwestycji w 2027 roku
		planowane zakończenie inwestycji w VI/2026r. , inwestycja dofinansowana środkami z Polskiego Ładu
		kwota planowana na realizację poszczególnych etapów jest zbyt niska, musi zostać wykonana aktualizacja kosztorysowa, nie zwiększamy z uwagi na brak kosztorysów na dzień 25-05-2026, tymczasowo odступujemy od realizacji
		inwestycja zakończona będzie w 2026 roku; środki w ramach budżetu obywatelskiego
		inwestycja zakończona w IV/2026 roku, inwestycja dofinansowana środkami z Polskiego Ładu
		inwestycja zakończona będzie w 2026 roku, wydatki finansowane środkami z Polskiego Ładu
		inwestycja zakończona będzie w 2026 roku, wydatki finansowane środkami z Polskiego Ładu
		odступujemy od realizacji
		odступujemy od realizacji
		inwestycja zakończona w II. 2026 roku
		planowane zakończenie inwestycji w 2026 roku, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 206 348,74; po przetrągu kwoty mogą ulec zmianie
		inwestycja zakończona w 2026 roku; środki w ramach Funduszu sołeckiego Frydrychowo
930 000,00	0,00	

Inwestycje , których dalsza realizacja zostanie omówi

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego
1	010	01043	Modernizacja gospodarki wodociągowej na terenie gminy Kowalewo Pomorskie
K			
2	010	01043	Budowa zbiornika retencyjnego oraz modernizacja kanału zrzutu wód popłucznych na SUW w Wielkiej Łące
K			
3	600	60016	Wykonanie pieszo-jezdni na ul. Murnej i drodze publicznej nr 110747C w Kowalewie Pomorskim
K			
4	921	92120	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ruinach zamku krzyżackiego oraz przedzamcza, murach miejskich i pozostałościach murów miejskich, wodociągowej wieży ciśnień oraz innych zabytkach na terenie gminy
5	926	92601	Wykonanie wzmocnienia posadzek oraz konstrukcji budynku CRiS - Pływalnia, wraz z naprawą skutków osiadania
K			
Ogółem			

ona w czasie posiedzeń Komisji RM

lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki		
		rok budżetowy 2026	z tego źródeł	
			dochody własne jst	kredyty i pożyczki
2024-2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025-2028	504 820,00	78 820,00	78 820,00	0,00
2023-2026	335 442,00	335 442,00	335 442,00	0,00
2025-2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024-2028	4 795 399,55	2 874 957,44	2 874 957,44	0,00
	7 135 661,55	3 289 219,44	3 289 219,44	0,00

Źródła finansowania		rok budżetowy 2027	rok budżetowy 2028	rok budżetowy 2029
środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
0,00	0,00	500 000,00	1 554 000,00	
0,00	0,00	426 000,00	398 000,60	
0,00	0,00			
0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	
0,00	0,00	1 920 442,11		
0,00	0,00	3 846 442,11	3 952 000,60	0,00

TABELA NR 2

rok budżetowy 2030	rok budżetowy 2031	
		<p>środki wskazane na lata 2027 i 2028, z uwagi na możliwość pozyskania środków z MOFT (85% kosztów brutto) na zbiornik w Marianach ; wartość z wniosku na roboty 1.850.000,0 dofinans. 1.576.000 + inspektor 54.000 + kamera 150.0000 (jest możliwość rezygnacji nie tracąc dofinansowania)</p>
		<p>środki wskazane na lata 2027 i 2028, z uwagi na możliwość pozyskania środków z MOFT (85% kosztów brutto) na dalszą realizację zadania dot. budowy zbiornika retencyjnego w Wielkiej Łące , wartość do wniosku na roboty 800.000,00 + inspektor 24.000,00; dofinansowanie 680.000,00</p>
		<p>realizacja w zakresie ulicy Murnej wartość robót kosztorysowa na dzień 25/05/2026 wynosi 315 442,00 + inspektorzy 20.000; w zakresie Batalionów Chłopskich, wartość kosztorysowa na dzień 25/05/2026 wynosi 230.000,00 + inspektorzy 7.000,00, jest możliwość podzielenia realizacji zakresu inwestycji.</p>
		<p>tymczasowo odstępujemy od realizacji , środki zaplanowane na lata 2027 i 2028, z uwagi na możliwość pozyskania środków z MOFT (środki ze "starego Urzędu" (85% kosztów brutto) na Gdanisko i część murów miejskich przy starym Przedszkolu</p>
		<p>realizacja zadania w dwóch etapach; I etap wartość po przetargu na roboty 2 761 999,44 + inspektorzy i pomiary geodezyjne - 112 958,00; II etap - wg kosztorysów 1 920 442,11. Plan na rok 2026 582.632,27</p>
<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	