HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY

Zamawiający: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Konopnickiej 13,
87-410 Kowalewo Pomorskie

Poprawa infrastruktury wodnokanalizacyjnej dla miasta Kowalewo Pomorskie w ramach zadania: „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie" – zaprojektuj i wybuduj

Lp.		Nazwa elementu	Jednostka	Ilość	Wartość netto	2024r.			2025 r.												2026 r.			
						X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV
1	I	ETAP I – dokumentacja projektowa																						
1.1.		**Sieć wodociągowa DN200 – do zaprojektowania i wykonania**																						
		Prace projektowe wraz ze złożeniem wniosku Zgłoszenie Budowy																						
		Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu																						
1.2.		**Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wraz z zbiornikami retencyjnymi**																						
		Prace projektowanie wraz ze złożenie wniosku o PnB																						
		Uzyskanie PnB																						
		Uzyskanie klauzuli ostateczności PnB																						
1.3.		**Sieć wodociągowa DN160**																						
		Prace projektowe wraz ze złożenie wniosku o DoULICP oraz uzgodnieniami																						
		Uzyskanie DoULICP																						
		Uzyskanie klauzuli ostateczności DoULICP																						
		Złożenie wniosku Zgłoszenie budowy																						
		Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu																						
1.4.		**Sieć wodociągowa DN200 – do zaprojektowania**																						
		Prace projektowe wraz ze złożenie wniosku o DoULICP																						
		Uzyskanie DoULICP																						
		Uzyskanie klauzuli ostateczności DoULICP																						
		Złożenie wniosku Zgłoszenie budowy																						
		Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu																						
2	II	Etap II – roboty budowlane																						
2.1.		**Sieć wodociągowa DN200**																						
		Przekazania placu budowy																						
		Prace montażowe																						
		Próby i badania																						
		Zawiadomienie Straży Pożarnej i Sanepidu																						
		Zajęcie stanowiska przez Straż Pożarną i Sanepid																						
		Złożenie zawiadomienie o zakończenia budowy																						
		Uzyskanie zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu																						
2.2.		**Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wraz z zbiornikami retencyjnymi**																						
		Przekazania placu budowy																						
		Prace przygotowawcze																						
		Wykonanie fundamentów																						
		Montaż zbiorników																						
		Montaż kontenera																						
		Prace wykończeniowe zbiorników																						
		Budowa kanalizacji przelewowej i spustowej																						
		Prace instalacyjne-montażowe																						
		Próby i badania																						
		Zawiadomienie Straży Pożarnej i Sanepidu																						
		Zajęcie stanowiska przez Straż Pożarną i Sanepid																						
		Złożenie zawiadomienie o Pozwolenie na Użytkowanie																						
		Uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie																						
		Uzyskanie klauzuli Pozwolenia na użytkowanie																						
2.3.		**Sieć wodociągowa DN160**																						
		Przekazania placu budowy																						
		Prace montażowe																						
		Próby i badania																						
		Zawiadomienie Straży Pożarnej i Sanepidu																						
		Zajęcie stanowiska przez Straż Pożarną i Sanepid																						
		Złożenie zawiadomienie o zakończenia budowy																						
		Uzyskanie zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu																						